

п. Сухореченский

08 мая 2024года

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения
в отношении объектов холодного водоснабжения
№2 от 08 мая 2024 г.

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения от 19.05.2022г, назначенной постановлением Администрации Сухореченского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области от 03.05.2024 № 10, в составе:

- председателя комиссии: глава поселения М.Б.Ромазанов
- секретаря комиссии: зам.главы по финансовым вопросам А.Р.Саидова
- членов комиссии: зам.главы по производственным вопросам И.Б.Арнаутова, инспектор Н.Н.Бисимбаева, инспектор Д.Д.Узакбаева

в период с «19» мая 2022 г. по «31» декабря 2023 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части:

- 1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции, капитального и текущего ремонтов объекта концессионного соглашения;
- 2) использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
- 3) расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения согласно Приложению к концессионному соглашению;
- 4) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении к концессионному соглашению;
- 5) поддержания концессионером объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали: 5 человек


В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее: техническое задание по концессионному соглашению за 2022-2023г не выполнено по причине отсутствия собственных средств у концессионера и сложностью изменения тарифов за питьевую воду для населения и других потребителей; все водопроводы и скважины в течение этого периода поддерживались в исправном состоянии, аварийные случаи устранялись вовремя и с хорошим качеством, длительных перебоев(свыше трех дней) с холодным водоснабжением не было.

Требования концедента к концессионеру: выполнять все пункты концессионного соглашения, не нарушать сроки исполнения технического задания, своевременно уведомлять концедента о выполнении строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонтов.

Прилагаемые к акту документы: 2


Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии




М.Б.Ромазанов

Секретарь комиссии



А.Р.Саидова


Члены комиссии



И.Б.Арнаутова



Н.Н.Бисимбаева



Д.Д.Узакбаева

С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил:

Подпись руководителя (представителя) концессионера

Генеральный директор ООО «ЖКХ «Партнер»



К.А.Ихсанов